

ГКУ НСО "Управление капитального строительства"

Исполнение областной строительной программы за 2012 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование направлений и объектов	Бюджетные ассигнования	Исполнение бюджетных ассигнований
1. Строительство за счет средств областного бюджета			
ВЦП "Строительство и реконструкция объектов культуры НСО"		1 005 688,7	990 333,7
1	Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии (50.56.04)	30 000,0	27 380,1
2	Реконструкция и реставрация Новосибирского краеведческого музея (50.56.09)	30 000,0	29 094,3
3	Реконструкция и техническое оснащение концертного зала, расположенного в здании по ул. Красный проспект, 18 Новосибирска (50.56.01)	945 688,7	933 859,3
ДЦП "Формирование системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов в НСО"		9 000,0	880,9
4	Комплекс "Красные казармы" г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 (40.20.02)	4 000,0	733,4
5	Достопримечательное место "Сузунский медеплавильный завод и монетный двор" - музейно-туристический комплекс "Завод-Сузун. Монетный"	5 000,0	147,4
Строительство объектов здравоохранения		312 846,2	238 923,5
6	Реконструкция Барабинской ЦРБ (06.00.32)	5 650,5	
7	Реконструкция ОЦГБ г. Обь (06.00.36)	30 000,0	3 354,9
8	Реконструкция ЦРБ Болотнинского района (06.00.52)	35 000,0	22 598,3
9	Реконструкция ЦРБ Маслянинского района (06.00.26)	37 700,0	36 338,4
10	Строительство ЦРБ в р.п. Линево Искитимского района (06.00.47)	6 200,0	6 131,7
11	Федеральный центр высоких медицинских технологий по ул. Н-Данченко Новосибирск (06.00.02)	157 295,7	136 165,9
12	Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ (06.00.18)	35 000,0	34 334,3
13	Реконструкция лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" (2 оч) (06.00.56)	5 000,0	-
14	ГБУЗ НСО "Новосибирская областная психиатрическая больница №6 специализированного типа". Строительство пристройки лабораторного	1 000,0	-
ДЦП "Развитие медицинской помощи больным туберкулезом в НСО"		82 500,0	35 954,3
15	Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы" (40.17.01)	20 000,0	20 000,0
16	Строительство областной туберкулезной больницы на 1000 коек - филиала ГБУЗ НСО "ГОНКТБ" (40.17.03)	24 000,0	2 267,1
17	Строительство противотуберкулезного диспансера №6 - филиала ГБУЗ НСО "НОПТД" (40.17.04)	5 000,0	132,5
18	Строительство туберкулезного отделения ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" (40.17.02)	13 500,0	13 364,7
19	Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ" (40.17.05)	3 000,0	-
20	Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО "Искитимская ЦРБ" (40.17.06)	3 000,0	-

№ п/п	Наименование направлений и объектов	Бюджетные ассигнования	Исполнение бюджетных ассигнований
21	Строительство туберкулезного отделения ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" (40.17.07)	3 000,0	-
22	Строительство туберкулезного отделения с тубкабинетом ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ" (40.17.08)	3 000,0	-
23	Строительство пристройки к туберкулезному диспансеру ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ" (40.17.09)	3 000,0	-
24	Строительство пристройки к туберкулезному отделению ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" (40.17.10)	3 000,0	-
25	Строительство пристройки к туберкулезному отделению ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" (40.17.11)	2 000,0	190,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в НСО"		567 062,9	332 597,9
26	Крытый каток с искусственным льдом по ул. О. Кошевого, 63-а в г. Татарске (40.01.03)	80 275,0	73 710,1
27	Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске (40.01.04)	10 000,0	5 187,0
28	Плавательный бассейн в р.п. Чаны (бассейн и площадка) (40.01.30)	49 869,9	45 837,3
29	Спортивный комплекс в г. Болотное (спортзал и стадион) (40.01.31)	50 000,0	8 326,4
30	Спортивный комплекс в с. Венгерovo (спортзал и площадка) (40.01.32)	30 000,0	13 636,7
31	Плавательный бассейн в с. Довольное (бассейн и площадка) (40.01.43)	15 000,0	6 073,9
32	Плавательный бассейн в с. Северном (40.01.33)	2 000,0	1 779,2
33	Спортивный зал в с. Кыштовка (40.01.34)	18 000,0	17 978,4
34	Стадион в с. Убинское (40.01.35)	9 545,0	1 425,4
35	Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11 в р.п. Сузун по ул. Молодежная, 5а (40.01.05)	30 900,0	23 654,6
36	Физкультурно-оздоровительный комплекс Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 1 этап. Крытый каток с искусственным льдом (40.01.37)	100 906,8	75 353,7
37	Реконструкция биатлонного комплекса по ул. Биатлонной в г. Новосибирске (40.01.39)	9 316,5	513,0
38	Региональный спортивный центр НСО по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в г. Новосибирске (40.01.41)	20 000,0	-
39	Региональный спортивный центр Новосибирской области по стрелковым видам спорта по ул. Заобской в г. Новосибирске (40.01.06)	300,0	197,8
40	Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул. Б.Хмельницкого в г. Новосибирске (старое название - пристройка к школе №149) (40.01.11)	3 500,0	1 740,2
41	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Советской в г. Каргате Каргатского района (40.01.15)	2 400,0	1 949,1
42	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГБУ "Новосибирский колледж олимпийского резерва" по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске (40.01.16)	4 000,0	144,3
43	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Кочки Кочковского района (40.01.17)	1 000,0	984,5

№ п/п	Наименование направлений и объектов	Бюджетные ассигнования	Исполнение бюджетных ассигнований
44	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске (40.01.18)	27 066,3	16 126,4
45	Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке (40.01.22)	8 500,0	8 500,0
46	Спортивно-оздоровительный комплекс с залом 24x12 по ул. Ломоносова в с. Майское Краснозерского района (40.01.24)	12 500,0	6 233,4
47	Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11 в р.п.Купино (40.01.27)	20 000,0	319,6
48	Стадион "Сибсельмаш" (40.01.01)	4 201,2	4 201,2
49	Футбольное поле с искусственным покрытием в г. Барабинске (40.01.02)	1 782,2	491,7
50	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Аникина в г.Новосибирске (40.01.45)	5 000,0	-
51	Дворец игровых видов спорта (40.01.44)	50 000,0	18 233,8
52	Строительство спортивного зала и спортивной площадки ГАОУ ДОД НСО "ДООЦ им. О.Кошевого"	500,0	-
53	Бассейн СКА	500,0	-
54	Реконструкция Дворца бракосочетания (07.00.33)	3 000,0	90,0
55	Котельная в р. П. Дорогино Черепановского района (03.00.01)	46 811,0	142,3
56	Реконструкция здания ГБУ НСО СР ЦН "Парус"	861,6	504,2
Итого по строительству за счет средств областного бюджета		2 027 770,4	1 599 426,7
2. Строительство за счет средств федерального бюджета			
1	Крытый каток с искусственным льдом по ул. О. Кошевого, 63-а в г. Татарске (40.01.03)	29 905,0	29 904,4
2	Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11 в р.п. Сузун по ул. Молодежная, 5а (40.01.05)	22 111,0	14 085,3
3	Физкультурно-оздоровительный комплекс Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 1 этап. Крытый каток с искусственным льдом (40.01.37)	36 867,0	20 867,9
4	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске (40.01.18)	50 265,9	19 021,3
5	Региональный спортивный центр НСО по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в г. Новосибирске (40.01.41)	29 328,0	-
6	Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке (40.01.22)	8 421,0	8 421,0
7	Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11 в р.п.Купино (40.01.27)	20 973,0	9 897,2
Итого по строительству за счет средств федерального бюджета		197 870,9	102 197,1
Итого по 1 и 2 разделу (строительство)		2 225 641,3	1 701 623,8
3. Инвестиции за счет средств областного бюджета			
1	Центр наноструктурированных материалов	59 097,6	59 097,6
2	Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных	288 127,3	288 127,3
3	Здание центров коллективного пользования	111 872,7	111 872,7
4	Центр прототипирования изделий био- и	11 844,3	-

№ п/п	Наименование направлений и объектов	Бюджетные ассигнования	Исполнение бюджетных ассигнований
5	Газопровод высокого давления к "Центру наноструктурированных материалов в составе комплекса промышленных зданий Технопарка"	9 558,1	-
Итого по инвестициям за счет средств областного бюджета		480 500,0	459 097,6
4. Инвестиции за счет средств федерального бюджета			
1	Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных	155 019,2	155 019,2
2	Здание центров коллективного пользования	344 980,8	344 980,8
Итого по инвестициям за счет средств федерального бюджета		500 000,0	500 000,0
Итого по 3 и 4 разделу (инвестиции)		980 500,0	959 097,6
ВСЕГО ПО ГКУ НСО "УКС"		3 206 141,3	2 660 721,4